

함양~울산 간 고속도로 조기 개통

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	임기 내	임기 後
3		○	○						○				
담당부서	건설교통과 교통정책담당					담당자	문미선		전화번호	930-3466			

○ 사통팔달의 광역교통망 확충을 통해 상대적으로 낙후된 경남 북부지역의 개발을 촉진하고 영호남을 잇는 경제 및 관광산업의 중심지로 거듭나기 위해 함양~울산 고속도로 조기개통을 추진

사업개요

- 사업명 : 고속국도 제14호 함양~울산선 건설공사
- 통과노선 : 함양~거창~합천~창녕~밀양~울산
- 총연장 : L=144.8km B=23.4m [왕복4차로]
 - ※ 합천군 구간 : L=28.7km [나들목 2개소, 휴게소 1개소]
- 사업비 : 3조 990억원(함양~합천, 합천~창녕 구간)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 공정율 : 63%

지난 추진현황

- 2018. 3. : 함양~합천~창녕구간(4~8공구) 공사 착공
- 2018. 10. : 합천~창녕구간(9공구) 공사 착공

금회 추진현황 : 해당사항 없음

연차별 세부추진계획

- 2026. 12. : 함양~울산 고속도로 준공 및 개통

문제점 및 조치계획 : 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	3,099,000	1,361,620	0	0	1,737,380	
2022년	0					
2023년	0					
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 3조990억원(국비 1조3,616억원, 기타 1조7,374억원)

구분	확보계획
국비	국책사업에 따른 예산확보
도비	
군비	
기타	출자금

주민소통 현황 : 해당사항 없음

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	도로과	도로정책담당	김선주	055-211-2962	
국토교통부	도로건설과	사무관	김영수	044-201-3889	

□ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
· 공정률 62%	· 공정률 63% - 2024년 6월 기준 현행화

□ 노선도

