

# 달빛철도 건설사업 조기 착공

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
6	○		○						○				○
담당부서	건설교통과 교통정책담당					담당자	문미선		전화번호		930-3466		

- 달빛철도 건설사업 조기착공으로 남북축의 남부내륙철도와 연계환승을 통하여 국가균형발전 및 동서화합을 실현하고 합천군 북부의 교통물류 및 관광산업 분야 성장동력을 확보

## 사업개요

- 사업명 : 달빛철도 건설사업(광주 송정 ~ 서대구)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2033년
- 사업비 : 4조 5,158억원
- 사업내용 : 단선전철 L=198.8km ※ 설계속도 200~250km/h
- 통과노선 : 광주↔담양↔순창↔남원↔장수↔함양↔거창↔합천↔고령↔대구

## 지난 추진현황

- 2021. 7. : 제4차 국가철도망계획 반영
- 2022. 5. : 달빛철도 사전타당성검토 연구용역 착수

## 금회 추진현황

- 2024. 1. ~ 2. : 달빛철도 건설을 위한 특별법 국무회의 통과 및 공포
- 2024. 2. : 달빛철도 특별법 국회 통과 축하 행사(광주광역시)
- 2024. 6. : 달빛철도 실무협의회 개최(경남도, 합천군, 거창군, 함양군)

## 연차별 세부추진계획

- 2024. 8. : 달빛철도 건설을 위한 특별법 시행
- 2024. 하반기 : 사업계획 적정성 검토

- 2025. : 타당성 조사 및 기본계획 수립
- 2027. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2030. : 사업 착공
- 2035. : 사업 준공

문제점 및 조치계획

- 대구·광주광역시 주도하에 조기착공, 노선결정 등 국토부에 건의 중으로  
경유시군은 노선, 사업계획 등 누락·소외될 가능성 있음  
→ 지속적 실무협의회 개최, 역세권 개발 사전 구상 등 선제적 대응 필요

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	4,515,800	4,515,800	0	0	0	
~2022년	0					
2023년	0					
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	4,515,800	4,515,800				

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 4조5,158억원(국비 4조5,158억원)

구분	확보계획
국비	국책사업에 따른 예산확보
도비	
군비	
기타	

주민소통 현황 : 해당사항 없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경상남도	물류공항철도과	철도계장	최창호	055-211-4692	
국토교통부	철도건설과	사무관	권성근	055-211-3953	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
· 달빛내륙철도	· 달빛철도 - 달빛철도 특별법 제정에 따른 명칭 변경

실무협의회(2024. 6. 14. 거창군청)



# 노선도

