

# 쌍백면 하수관로 개선

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
15		○			○		○					○	
담당부서	상하수도과 하수도담당				담당자	최재욱	전화번호	930-4684					

- 쌍백면 일원의 하수관로를 정비함으로써 집단취락지구에서 발생하는 생활하수의 적정처리를 통해 수질오염 예방 및 주민 보건위생 향상
- 인근 하천의 생태 복원 및 하천 수질개선 도모

## 사업개요

- 사업명 : 쌍백면 하수관로 개선사업
- 위치 : 쌍백면(안계·월계·대현리·안구마을 등) 일원  
※ 사업완료 지역(평균1.2구 마을, 평지1.2구 마을, 처리장 증설(110톤/일) 완료)
- 사업량 : 하수관로 L=7.5km, 배수설비 162가구
- 사업비 : 5,993백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)

## 그간 추진사항

- 2018. 9월 : 2019년 하수도분야 국비 신규사업 대상지 선정
- 2019. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 12월 : 공사 착공(안계·월계·대현리)
- 2021. 12월 : 하수도기본계획 변경으로 하수처리구역 확대(안구마을)
- 2022. 1월 : 공사 준공(안계·월계·대현리) / 관로공사 L=6.4km완료
- 2022. 4월 : 공사 착공(안구마을)
- 2022. 12월 : 공사 준공(안구마을) / 관로공사 L=1.1km완료

※ 전체공사 준공 완료

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비(70%)	도비(6%)	군비(6%)	기타(18%)	비고
총 계	5,993	4,195	-	719	1,079	
2019년	715	500	-	215		
2020년	2,682	2,362	-	241	79	
2021년	2,155	1,333	-	263	559	
2022년	441	-	-	-	441	
2023년						
2024년						

예산확보 방안

- 2022. 12월 준공으로 해당사항 없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	환경산림국 수질관리과	주무관	정준우	055-211-6753	
환경부	물환경정책국 생활하수과	사무관	김성주	044-201-7036	