

합천호 수륙양용버스 운영

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
35	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	정진용		전화번호		930-4662			

○ 합천호 주변 권역 관광활성화를 위한 합천호 수륙양용버스를 민간투자자로 유치하여 합천군 주요 관광지인 황매산군립공원, 영상테마파크와 연계하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업방식 : 민자사업(사회기반시설에 대한 민간투자법)
- 위 치 : 대병면 회양리 일원
- 투어코스 : 합천호 대형주차장(육상) → 합천호 대병면(수상) → 합천호 대형주차장(육상) ※ 1시간 코스(육상 30분, 수상 30분)
- 소요예산 : 100억원 정도(민자)
- 사업내용 : 합천호 수륙양용버스(40인승 3대) 도입 및 운영

□ 지난 추진현황

- 합천호 수륙양용버스 도입 민간투자 제안 : 2022. 2.
- 민간투자 제안서 검토용역 : 2022. 2.
- 민간투자 제안서 검토용역 결과 제안사 통보 : 2022. 5.
- 민간자본 투자희망자 공개모집 공고 : 2022. 6.
- 수륙양용버스 민간투자자 결정 : 2022. 7.
- 수륙양용버스 도입 민간투자 MOU 체결 : 2022. 11.
- 수륙양용버스 도입 민간투자 MOA 체결 : 2023. 3.
- 진입로 개설 하천점용 허가 신청 : 2023. 6.

□ 금회 추진현황

- 수륙양용버스 운행경로 하천점용허가 신청 : 2024. 7.

연차별 세부추진계획

- 기존 합천풀헤븐 하천점용허가 변경허가 완료 : 2024. 8.
- 수륙양용버스 운행경로 하천점용허가 완료 : 2024. 9.
- 수륙양용버스 본격적으로 제작 : 2024. 10.
- 여객자동차운송사업 및 국내여행업 등록 : 2025. 1.
- 유선사업 면허 등록 완료 : 2025. 2.
- 합천호 수륙양용버스 운행 개시 : 2025. 3.

문제점 및 조치계획

- 대병회양관광단지 내 합천풀헤븐 워터파크 기존진입로 공동 이용
→ 사용목적 추가에 따른 기존 합천풀헤븐 하천점용허가 변경허가 완료

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	10,000				10,000	
2022년						
2023년						
2024년	10,000				10,000	
2025년						
2026년						
2027년 이후						2027년 포함

예산확보 방안

- 재원별 확보계획 : 100억원(민간 100)

구분	확보계획
기타	민간투자

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	홍보(보도)사항	수륙양용버스 관련 주요 홍보기사	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	관광진흥과	주무관	이상화	055-211-6064	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음

사업추진 관련 사진

