

합천 관광거점 확대 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
40	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	정진용		전화번호		930-4662			

○ 합천군 주요 관광지와 연계하여 합천호 주변을 관광 거점지로 확대 조성함으로써 관광객 500만 시대 기반을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업
 - 위 치 : 봉산면 김봉리 일원
 - 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 10.
 - 소요예산 : 1,000백만원
 - 사 업 량 : 둘레길 조성 B=2.0m, L=1,300.0m
- 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업
 - 위 치 : 대병면 성리 평학마을 내
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
 - 소요예산 : 3,679백만원
 - 사 업 량
 - 1~5전망대 조성 및 연결탐방로 설치 L=5.5km
 - 돌탑 및 자연석 쌓기, 하천사면 재해목제거 및 경관정비 등

□ 지난 추진현황

- 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업
 - 하천점용 허가 완료 : 2023. 12.
 - 공사 착공 : 2023. 12.
- 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업
 - 합천자연석박물관 탐방로 조성 기본계획용역 완료 : 2023. 7.

금회 추진현황

- 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업
 - 낙동강유역환경청 주민지원사업 추진실태 점검 : 2024. 6.
- 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업
 - 2025년 지방소멸대응기금 신규사업 선정 건의 : 2024. 1.
 - 2025년 지방소멸대응기금 신규사업 미선정 : 2024. 6.

연차별 세부추진계획

- 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업
 - 공사 준공 : 2024. 10.
- 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업
 - 2026년 신규 관광자원개발 균특사업 신청 : 2025. 3.

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	4,679	3,589	-	1,090	-	
2023년	1,000	400	-	600	-	
2024년	-	-	-	-	-	
2025년	1,490	1,000	-	490	-	
2025년	2,145	2,145	-	-	-	
2027년 이후	44	44	-	-	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획 : 46.79억원(국비 35.89억원, 군비 10.90억원)

구분	확보계획
국비	균특사업 신청
군비	자체예산 확보

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민 협의체 구성	평학마을 주민 협의체 구성완료 (총 8명, 22. 3월)	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	관광진흥과	주무관	이상화	055-211-6064	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음