

두무산 자연휴양림 및 워케이션 단지 조성

| 공약번호 | 사업구분 | | 사업주체 | | | | 추진상황 | | | | | 기간 | |
|------|---------|----|-------------------|---|---|----|------|------------|----------|------|----|----------------------|---------|
| | 신규 | 계속 | 국 | 도 | 군 | 민간 | 완료 | 완료 후 계속 | 정상 추진 | 부진 | 보류 | 임기 내 | 임기 後 |
| 43 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | |
| 담당부서 | 산림과 산림과 | | 산림조성담당 황매산관리담당 | | | | 담당자 | 임영섭 김석규 | | 전화번호 | | 930-3512 930-4754 | |

○ 산림휴양에 대한 수요를 충족시키고 지역경제 발전에 기여하고자 자연휴양림을 조성하고, 숲에서 지친 몸과 마음을 힐링하며 업무를 볼 수 있는 공유 오피스를 조성하여 워케이션 참여를 원하는 기업 및 개인을 황매산 워케이션 단지 조성사업과 연계하고자 함.

□ 사업개요

1. 두무산 자연휴양림 조성

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 위치 : 합천군 묘산면 산제리 산3번지 외 2필지
- 총사업비 : 9,750백만원[국비(지방전환) 4,300, 도 1,290, 군 4,160]
- 사업규모 : 자연휴양림조성 1식
- 사업내용 : 산림문화휴양관(1개소), 숲속의 집(A-C)(9동), 방문자센터, 생태주차장, 진입로, 수려한 캠핑장(기반조성) 및 숲길 조성 등

※ 워케이션을 위한 방문자센터 및 산림문화휴양관 내 공유오피스 조성

2. 워케이션 단지 조성

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 위치 : 황매산 군립공원 (가회면 둔내리 산219-26번지) 일원
- 총사업비 : 1,000백만원[지방소멸대응기금]
- 사업규모 : 워케이션 카라반 15개소 및 커뮤니티 오피스 1개소

□ 지난 추진현황

1. 두무산 자연휴양림 조성

- 자연휴양림 지정고시-산림청고시 제2021-55호 : 2021. 6.
- 두무산 자연휴양림 기본계획수립 용역 : 2022. 6.
- 두무산 자연휴양림 실시설계 용역 : 2022. 3. ~ 2023. 9.
- ※ 산림휴양관 내 위케이션 공유오피스 건축 협의 : 2022. 8.
- 두무산 자연휴양림 소규모 환경영향평가 용역 : 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 두무산 자연휴양림 사전재해 영향성 검토 용역 : 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 휴양림 조성 건축신고 및 인허가 : 2022. 12. ~ 2023. 6.
- 자문회의 의견 및 조성계획 승인 업무협의(경남도) : 2023. 3.
- 휴양림 진입로(임도 편입구역) 부지 매입 : 2023. 8.
- 도 설계원가계약심사 완료 : 2023. 9.
- 자연휴양림 조성계획 승인 : 2023. 10.

2. 위케이션 단지 조성

- 위케이션 단지조성 계획 수립 및 실시설계 용역 : 2023. 1. ~ 3.
- 자연공원 구역 내 공원계획 변경 : 2023. 4. ~ 10.
- 계약심사 및 공사 발주 : 2023. 5.
- 공사 착공 : 2023. 7.

□ 금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

1. 두무산 자연휴양림 조성

- 공사 착공(총괄분 및 1차분)[(건축, 전기, 통신, 소방 등) : 2024. 3.
- 건축공사 2차분 착공 : 2024. 5.
- 공사(건축 등) 추진 공정률 : 20% : 2024. 7.

2. 위케이션 단지 조성

- 공사 준공 : 2023. 12.
- 황매산 위케이션 센터 개장 : 2024. 3.

향후 추진계획

1. 두무산 자연휴양림 조성

- 공사 준공(예정) : 2025. 12.

문제점 및 조치계획

1. 두무산 자연휴양림 조성

- 두무산 자연휴양림 관리 및 운영 방안 마련
 - 운영인력 선발 및 배치 계획 : 숲해설가, 산림치유지도사 등
 - 휴양림 체험 등 각종 프로그램 연구 및 개발
(마음수련 명상, 가족단위 숲나들이 체험 등)

연도별 소요예산

(단위:백만원)

| 재 원 | 총계 | 국비(지방전환) | 도비 | 군비 | 기타(기금) | 비고 |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|----|
| 총 계 | 10,750 | 4,300 | 1,290 | 4,160 | 1,000 | |
| 2022년 | 0 | | | | | |
| 2023년 | 2,000 | 500 | 150 | 350 | 1,000 | |
| 2024년 | 1,000 | 500 | 150 | 350 | | |
| 2025년 | 7,750 | 3,300 | 990 | 3,460 | | |
| 2026년 이후 | 0 | | | | | |

※ 10,750백만원=자연휴양림 조성(9,750백만원)+위케이션 단지조성(1,000백만원)

예산확보 방안

- 재원별 확보계획 : 77.5억원[국비(전환) 33, 도비 9.9, 군비 34.6]

| 구분 | 확보계획 |
|----------|--|
| 국비(지방전환) | 33억 : 사업 승인 및 확정, 연차적 예산확보 추진(2025년) |
| 도비 | 9.9억 : 사업 승인 및 확정, 연차적 예산확보 추진(2025년) |
| 군비 | 34.6억 : 사업 승인 및 확정, 연차적 예산확보 추진(2025년) |
| 기타(기금) | |

주민소통 현황

| 연번 | 구분 | 추진실적 | 비고 |
|----|---------------------|--|-----------------|
| 1 | 주민설명회 (22.2.18.) | - 자연휴양림 조성 기본계획 설명 - 사업의 효과성과 지역경제 활성화 기여도 설명 | |
| 2 | 자문회의 (23.2.15.) | - 자연휴양림 조성계획 승인에 따른 자문 - 시설 구성 및 배치 운영 등 전반사항 | 경상남도 산림복지자문단 |


소관(관계) 부처

| 구분 | 부서명 | 담당자 | | | 비고 |
|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| | | 직위 | 성명 | 전화번호 | |
| 도 | 산림휴양과 | 6급 | 최민경 | 055-211-6864 | 휴양림 |
| 중앙 | 산림청 | 6급 | 김영진 | 042-481-4212 | 〃 |

변경사항

- 해당사항 없음

현황 조감도(두무산 자연휴양림)



□ 세부 조감도

산림휴양관



(내부)



□ 현황사진(황매산 워케이션 단지 조성)



위치도(합천군 가회면 둔내리 산219-26번지 일원)



카라반(내부)



커뮤니티 오피스