

# 팔만대장경 재조명 사업 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
48		○			○				○			○	
담당부서	문화예술과 문화재담당					담당자	서현석		전화번호		930-3176		

국보이며 세계문화유산인 해인사 팔만대장경판의 역사적 가치를 보존하고 대중에 널리 알리기 위하여 기반 시설을 구축하고 국가유산의 가치를 재조명하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 소요예산 : 15,872백만원(국 8,222, 도 4,745, 군 2,905)
- 사업내용
  - 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립
    - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.
    - 소요예산 : 7,500백만원(국 250, 도 4,625, 군 2,625) - 전환사업
    - 사업규모 : 홍보관 및 체험관 1동(1,587.33㎡), 연구소 1동(108㎡)
    - 주요시설 : 보관실, 연구실, 홍보실, 열람실, 명상실 등 다목적 복합 문화 공간(준공 후 라키비움으로 기능개선)
  - 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축
    - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
    - 소요예산 : 7,572백만원(국 7,572)
    - 사업내용 : 디지털화된 데이터와 구축된 DB를 활용하여 접근성, 편의성이 뛰어난 아카이브 서비스 구현
- ※ 1차년도 : 팔만대장경판 기초조사 및 디지털화(1,000판)  
팔만대장경판 인경사업(누락분 3,500판)

## □ 지난 추진현황

### ○ 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립


- 문화재 현상변경 허가 : 2020. 11. 30.
- 공사 착공 : 2020. 12. 12.
- 문화재 현상 변경(면적변경 : 증 34.53㎡) : 2022. 12. 23.  
→ 사업변경 승인 : 2023. 4. 10.
- 추가사업비 확보(25억) : 2023. 10. 11.
- 문화재 현상 변경(면적변경 : 감 212.81㎡) : 2023. 7. 13.  
→ 사업변경 승인 : 2023. 12. 17.

### ○ 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축

- 팔만대장경 디지털 DB 구축(1차 연도)사업 시행
  - 사업 수행기관 공고 : 2023. 5. 30. ~ 6. 14.
  - 사업 수행기관 확정 : 2023. 7. 1.
  - 1차 연도 사업 착수 : 2023. 11. 1.
- 소요예산 : 국가유산청 10.5억원 직접 시행

## □ 연차별 세부추진계획


### ○ 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립 : 7,500백만원



※ '라키비움(Larchiveum)' 도서관(Library) + 기록관(Archives) + 박물관(Museum) = 복합문화공간

### ○ 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축 : 7,572백만원

- 연차별 추진계획



문제점 및 조치계획

- 팔만대장경의 관리주체인 해인사 집행부 교체에 따른 잦은 의사결정 변경으로 사업의 연속성 및 일관성 부족  
 → 국가유산청, 합천군, 해인사 관계자 유기적 협력을 통한 사업 아이템 공동개발

연도별 소요 예산

(단위 : 백만원)

재 원	총 계	국 비	도 비	군 비	기 타	비 고
총 계	15,872	8,222	4,745	2,905	0	
2019년	500	250	75	175		기확보
2020년	2,000		1,300	700		기확보
2022년	2,500		1,625	875		기확보
2023년	3,550	1,050	1,625	875	-	기확보
2024년	3,261	3,261			-	
2025년	3,261	3,261			-	
2026년	800	400	120	280	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 159억원(국비 82억원, 도비 47억원, 군비 30억원)

구분	확보계획
국비	공모사업 신청
도비	공모사업 확정에 따른 예산 편성
군비	공모사업 확정에 따른 예산 편성

주민소통 현황

- 해당사항없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	경상남도 문화유산과	주무관	홍유진	055-211-4554	
중앙	문화재청 유형문화재과	주무관	김선영	042-481-4921	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 14,000백만원 (국 12,080, 도 890, 군 1,030)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 15,872백만원 (국비 8,222, 도 4,745, 군 2,905)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장경판전 3D 데이터 구축</li> <li>- 장경판전 XR 콘텐츠 개발</li> <li>- 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립</li> <li>- 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축</li> </ul> </li> <li>· 변경사유                             <ul style="list-style-type: none"> <li>: 팔만대장경 관리주체인 해인사의 팔만대장경에 대한 디지털 콘텐츠의 라이선스 도용 등의 사유로 3D 데이터 구축, XR 등의 일부 디지털 기반 사업 보류</li> </ul> </li> </ul>