

# 대양 국민체육센터 조기 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
51		○			○				○			○	
담당부서	체육지원과 체육시설담당				담당자	이정환		전화번호		930-4932			

○ 2022년 국민체육센터 건립지원 공모사업에 선정됨에 따라, 면민들의 건강과 행복이 실현되는 공감 복지의 장 조성

## 사업개요

- 위 치 : 합천군 대양면 덕정리 892-1 외 11필지
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 량 : 부지면적 4,530㎡, 연면적 968.90㎡
- 총사업비 : 4,895백만원(기금1,000, 도비200, 군비3,695)

## 지난 추진현황

- 주민설명회(1차) 개최 및 의견 수렴 : 2023. 4.
- 기본 배치계획(안) 선정 : 2023. 5.
- 실시설계 완료 : 2023. 10.
- 공사 계약 및 착공 : 2023. 11.

## 금회 추진현황

- 주민설명회(2차) 개최 : 2024. 3.
- 1차분 공사 완료 및 2차분 착수 : 2024. 5.

## 연차별 세부추진계획

- 2차분 공사 완료 및 3차분 착수 : 2024. 9.
- 공사 준공 및 개관 : 2024. 12.

## 문제점 및 조치계획

- 해당사항 없음

## 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	4,895	1,000	200	3,695	0	
2022년	1,270	200	70	1,000		
2023년	1,425	800	130	495		
2024년	2,200			2,200		
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

## 예산확보 방안

○ 재원별 확보 완료 : 41.95억원(국비 10억원, 도비 2억원, 군비 29.95억원)

구분	확보계획
국비	- 2022년 국민체육진흥기금 2억원 확보 완료 - 2023년 국민체육진흥기금 8억원 확보 완료
도비	- 2022년 0.7억원 확보 완료 - 2023년 1.3억원 확보 완료
군비	- 2022년 10억원 확보 완료 - 2023년 4.9억원 확보 완료 - 2024년 15억원 확보 완료 - 2024년 2차추경 7억원 확보 예정
기타	-

## 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 개최(2023.4.10.(월))	기본 배치계획(안) 제안 설명	
2	주민설명회 개최(2024.3.5.(화))	기존 배치계획안 의견수렴 및 동의	

## 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	체육지원과	주무관	정지은	055-211-4744	

## 변경사항

변경前	변경내용 및 사유
사업비 : 3,600백만원	- 사업비 : 4,895백만원(증1,295백만원) - 부지 추가 매입 및 주민의견 수렴에 따른 설계안 확정으로 추가 공사비 증가

□ 사업추진 관련 사진(위치도, 공사현장)

