

# 육아종합지원센터 신축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
59		○			○				○				○
담당부서	미래성장활력과 농촌개발담당					담당자	이준철		전화번호		055-930-3366		

○ 합천읍 농촌중심지활성화사업을 통해 노후화된 육아종합지원센터의 기능을 보강하여 합천군 전체에 높은 보육서비스를 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 사업명 : 합천읍 농촌중심지활성화사업 (內 세부사업 : 아이좋아플랫폼조성)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 위치 : 합천군 합천읍 합천리 377-5번지
- 총사업비 : 7,960백만원(국비 5,573 도비 716 군비 1,671)

※ 아이좋아 플랫폼 조성 사업개요

구 분	아이좋아 플랫폼	비 고
사업목적	합천군 전체에 질높은 보육서비스를 제공함으로써 젊은 인구의 유출을 방지	시행계획 수립 시 일부사업 내용 변경가능
위 치	합천리 377-5번지	
부지면적	2,191㎡	
사업비	7,960백만원	
사업규모	건축면적 637.32㎡, 연면적 1,640.85㎡, 3층 구조, 신축	
사업내용	키즈카페, 장남감 도서관, 어린이도서관, 아동활동교실, 대강의실 등	

## □ 지난 추진현황

- 주민위원회 개최(3회) : 2022. 6./10./12.
- 아이좋아플랫폼 부지변경 관련 자문(2회) : 2022. 12.
- 부지변경 경남도 및 농식품부 협의(8회) : 2023. 3. ~ 8.

금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

- 기본계획 농식품부 승인 : 2024. 2.
- 시행계획 착수 : 2024. 4.

연차별 세부추진계획

- 시행계획 수립 : 2025. 7.
- 공사 착공 및 준공 : 2025. 8. ~ 2026. 12.
- 관계부서 이관 및 시설물 개장 : 2027. 1.

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	7,960	5,573	716	1,671	-	
2022년	621	435	56	130	-	
2023년	910	637	82	191	-	
2024년	1,190	833	107	250	-	
2025년	2,468	1,728	222	518	-	
2026년	2,771	1,940	249	582	-	
2027년 이후	-	-	-	-	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 7,960백만원(국비 5,573, 도비 716, 군비 1,671)

구분	확보계획
국비	확보(농촌협약으로 국도비 확보완료)
도비	확보(농촌협약으로 국도비 확보완료)
군비	확보
기타	해당없음

## □ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	기본계획 착수보고	기본계획 착수에 따른 주민대상 착수보고회 개최(2022.06월)	
2	사업협의	육아종합지원센터 등 의견 수렴	
3	퍼실리테이션교육	합천읍농촌중심지사업 활성화 주민교육(2022.10월)	
4	현장조사	타시군 육아종합지원센터 현장조사	
5	주민위원회 개최	주민위원회 개최(2022.08월/12월)	
6	주민설문조사 실시	부지변경관련 주민 설문조사 실시 (2023. 03월/ 표본 226명)	
7	시행계획 착수보고	시행계획 착수에 따른 주민대상 착수보고회 개최 (2024.05월)	

## □ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농업정책과	국장	김인수	055-211-6200	
		과장	성흥택	055-211-6210	
		담당	김성환	055-211-6262	
		담당자	권석현	055-211-6263	
중앙	농림축산식품부 (농촌재생지원팀)	국장	김종구	044-201-1501	
		팀장	김소형	044-201-2061	
		담당자	정승규	044-201-1548	

## □ 변경사항

변경 전	변경내용 및 사유
	· 해당없음

□ 사업추진 관련 사진(종합계획도, 조감도)



합천읍 농촌중심지활성화사업 종합계획도



아이좋아 플랫폼 조감도