

한국인 원폭피해자 추모시설 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
64	○		○		○				○			○	
담당부서	주민복지과 복지정책담당					담당자	노선정		전화번호		930-4702		

원폭피해자지원법에 따라 규정된 추모구역 조성·위령탑 등 기념사업을 추진하여 올바른 역사인식 정립과 인권 및 평화를 위한 역사교육의 장으로 활용

□ 사업개요

- 사업예정지 : 합천읍 영창리 443번지 일원
 - 복지회관 및 자료관 인근
- 사업규모 : 14,460㎡정도
 - 주요시설 : 추모관, 추모비(위령탑), 조경 및 외부공간 조성
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간) *예산확보 등 유동적임
- 사 업 비 : 약 5,926백만원 (국비 50%, 지방비 50%)

□ 지난 추진현황

- 2009. 1. : 세계평화공원 조성계획 연구용역
- 2021. 11. : 한국인원자폭탄피해자지원위원회 의결(합천군 우선고려지역 심의)
- 2021. 12. : 원폭피해자 추모사업 연구용역 착수보고회 및 현장방문
(성균관대학교 산학협력단)
- 2022. 11. : 「한국인 원폭피해자 추모시설 건립 타당성 검토 및 추진방안 연구」
용역 완료
- 2023. 1. : 토지매입비 당초예산 1,500백만원 확보(군비)
- 2023. 4. ~ 5. : 사업추진방향 실무회의(ZOOM) 개최(보건복지부,도,군)
- 2023. 4. 18. : 보건복지부 질병정책과 정효영 사무관 외 2명 합천 현장방문
- 2023. 5. 26. : 예산관련 및 사업추진방향 모색 실무회의(ZOOM) 개최(보건복지부,도,군)

금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

- 2023. 12. : 사업토지 매입 완료
- 2023. 12. : '24년도 정부예산 국회단계 증액예산 설계공모비 1억원 확정
- 2024. 2. 15. : 보건복지부 질병정책과 유보영 서기관 외 4명 합천 현장방문
- 2024. 6. : 「원폭피해자 추모시설 건립사업 건축기획」 용역
(기간/예산) '24.6월~'24.8월(3개월), 40백만원 내외
- 2024. 7. 22: 원폭피해자 추모시설 설계 방안에 대한 관계자 회의
- 2024. 하반기 : 설계공모 발주

연차별 세부추진계획

- 2024년 : 사업계획수립(추모시설 기본계획)[보건복지부]
- 2024년 : 설계 공모, 기본 및 실시설계

문제점 및 조치계획

- 기획재정부 지방비 50% 부담 요구
→ 국비 확보를 위해 국회 및 보건복지부 등에 지속적 건의

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	5,926	3,013	-	2,913	-	
2023년	1,397	-	-	1,397	-	
2024년	100	100	-	-	-	
2025년	1,516	1,456.5	-	59.5	-	
2026년	2,913	1,456.5	-	1,456.5	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 59.26억원(국비 30.13억원, 군비 29.13억원)

구분	확보계획
국비	30.13억원
도비	-
군비	29.13억원(부지매입비 13.97억원 기확보)
기타	-

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	복지정책과	주무관	이은솔	055-211-4817	
중앙	질병정책과	주무관	김혜경	044-202-2514	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음

사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장, 협약식 등)

