

# 어르신 문화복지종합회관 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
69	○				○				○				○
담당부서	노인아동여성과 노인정책담당					담당자	이선경		전화번호		930-4742		

급속히 진행되고 있는 고령화 시대를 맞아 어르신 문화복지종합회관 신축을 통해 노인들의 다양한 여가활동 및 사회활동 지원으로 합천군의 노인복지서비스 확대에 기여하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업명 : 어르신 문화복지종합회관 건립
- 위치 : 합천리 375-3번지 외 6필지(고령자 복지주택 1층)
- 규모 : 1,152㎡ (348평)
- 세부시설 : 노인회지회 사무실, 지회장실, 학장실, 문서고, 다목적 강당, 식당 및 조리실, 프로그램실, 휴게실 등
- 총사업비 : 500백만원(연간 문화복지종합회관 운영비)
- 사업기간 : 2027. 1. 준공 이후

### 고령자 복지주택(주택+복지관 종합형, 도시개발허가과)

- 주택유형 : 공공임대 주택(통합공공 임대주택) 116호
- 부지면적 : 5,060㎡(1,530평)
- 사회복지시설 : 1층, 연면적 1,152㎡
- 사업시행 : 합천군, 경남개발공사

## □ 지난 추진현황

- 기초자료 수집 및 벤치마킹 : 2022. 10. 7.
  - 경남 고성군 종합사회복지관 분관(공공실버주택 2 ~ 3층)
  - 대구시 달성군 노인복지관

- 어르신 문화복지회관 건립 관련 협의 : 2022. 10.
  - 합천군 노인회지회 협의
  - 도시개발허가과 협의
- 문화복지종합회관 내 필요 세부시설 제출 : 2023. 1.
- 실시설계용역 : 2023. 12. ~ 2024. 11.

## 금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

- 노인회 이전 관련 신임 지회장과 간담회 : 2024. 6. 18.

## 연차별 세부추진계획

- 2026. 1.~ 3. : 복지관 운영계획 수립
- 2026. 4.~ 6. : 프로그램 수강생 모집 및 안내
- 2026. 12. ~ : 준공, 복지관 내 집기비품 구입
- 2027. 1. ~ : 프로그램(노래, 댄스, 운동 등) 및 경로식당 운영  
노인회 입주

## 문제점 및 조치계획

- 고령자복지주택으로 입주 시 주택 거주자 민원 등 노인회 업무부담  
가중 우려로 추후 군청사 신축시 비어있는 건물을 활용하기를 희망  
(군청사 신축 시급함에 공감)
- 신임지회장과 임원진 상대로 적극 설득하여 노인회지회 사무실을  
어르신문화복지센터로 이전 추진

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,000	0	0	1,000	0	
2022년	0					
2023년	0					
2024년	0					
2025년	0					
2026년	500			500		
2027년 이후	500			500		

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 10억원(군비 10억원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	운영비 10억원(인건비, 프로그램, 경로식당 운영 등)
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	관련 단체 회의 (노인회 합천군지회)	어르신 문화복지종합회관 내 세부시설, 향후 운영 방향, 노인회 사무실 입주논의	
2	관련 단체 회의 (노인회 합천군지회)	노인회 사무실 입주 관련	24. 6. 18.

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	노인정책과	주무관	전제민	055-211-4863	
중앙	노인지원과	주무관	최미애	044-202-3483	

## □ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
· 1,135㎡ (330평)	· 규모 : 1,152㎡ (348평) - 사유 : 총 면적 변경

## □ 사업추진 관련 사진(조감도, 평면도)

