

노후 상수관망 정비사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
8-3		○			○				○			○	
담당부서	상하수도과 상수도운영담당					담당자	안영철		전화번호		930-4646		

상수관로의 노후화로 녹물발생과 누수량이 과다하여 시설개선을 통하여 양질의 수돗물을 안정적으로 공급

사업개요

- 대상지역 : 합천군 관내 노후관로 매설지역
- 사업량 : 노후 상수도 관로정비 L=23.4km, 블록시스템 12개소(소블록), 누수탐사·복구 및 유지관리시스템구축 각 1식
- 총사업비 : 14,674백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 계획년도 : 2019년 ~ 2023년까지

그간 추진사항 및 세부추진계획

- 2018. 1월 : '19년 노후상수도 정비사업 신청
- 2018. 5월 : '19년 지방상수도 현대화사업 지원 확정
- 2018. 11월 : 수도정비기본계획(변경) 승인 신청
- 2019. 1월 : 한국환경공단 사업 수탁의견 조회
- 2019. 2월 : 수탁 가능 의견 회신
- 2019. 4월 : 수탁불가 의견 통보
- 2019. 4월 : 사업추진방식 변경계획 수립
- 2019. 5월 : k-water사업 수탁의견 조회 및 회신(가능)
- 2019. 6월 : 위·수탁 협약 체결 및 사업착수
- 2019. 11월 : 환경부 현대화사업 우선사업대상지 협의

예상 문제점 및 조치계획

- 대규모 예산이 수반됨에 따른 연차별 국비 확보 애로
⇒ 관계기관 지속 협의 추진으로 연차별 국비확보 노력

소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	14,674	7,337		7,337	-	

재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	14,674	7,337		7,337	0	
2019년	3,690	1,845		1,845	-	
2020년	2,202	1,101		1,101	-	
2021년	3,356	1,678		1,678	-	
2022년	3,356	1,678		1,678	-	
2023년 이후	2,070	1,035	-	1,035	-	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	환경산림국 수질관리과	주무관	노용호	055-211-6753	
중앙	물환경정책국 수도정책과	주무관	박운용	044-201-7123	