

# 합천읍 문화거리 조성

| 공약번호 | 사업구분           |    | 사업주체 |   |     |     | 추진상황 |         |       |              |    | 기간   |      |
|------|----------------|----|------|---|-----|-----|------|---------|-------|--------------|----|------|------|
|      | 신규             | 계속 | 국    | 도 | 군   | 민간  | 완료   | 완료 후 계속 | 정상 추진 | 부진           | 보류 | 입기 내 | 입기 후 |
| 57   | ○              |    |      |   | ○   |     |      |         | ○     |              |    | ○    |      |
| 담당부서 | 도시개발허가과 도시재생담당 |    |      |   | 담당자 | 정다운 |      | 전화번호    |       | 055-930-3416 |    |      |      |

○ 합천읍은 상권과 주거지역이 함께 형성된 지역으로 대부분 보차 혼용 도로로 이용되고 있어, 영상특화 골목 조성 및 경관개선으로 보행 안전 확보 및 상권 활성화 도모

## □ 사업개요

○ 사업명 : 합천읍 도시재생사업

“일상이 영화가 되는곳! The 영화같은 합천”

○ 사업대상 : 합천군 합천읍 합천리 709-5번지 일원 150,000㎡

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

○ 총사업비 : 3,047백만원(국비 1,828, 지방비 1,219)

※ 합천읍 도시재생사업 17,500백만원 중 일부 사업

○ 사업내용

### ◆ 영상 문화 골목 정비, 중심거리 경관개선사업

- 사업비 : 1,298백만원

- 사업내용 : 주요도로 야간경관 개선, 안전보행가로 조성, 골목길 정비, 스마트 가로등, CCTV 설치

### ◆ 영상 특화 가로 조성

- 사업비 : 1,749백만원

- 사업내용 : 보행우선 특화 문화가로 정비, 치안 위험 시장길 정비, 동서로·충효로 중심 보행 안전확보, 경관개선 시설물 설치

**지난 추진현황**

- 합천읍 도시재생사업 공모 선정 : 2022. 12월
- 합천읍 도시재생활성화계획 경상남도 도시재생위원회 승인 : 2023. 03월
- 합천읍 도시재생활성화계획 고시 및 열람 : 2023. 04월

**금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)**

- 영상문화 골목정비사업 CCTV 설치 사업 : 2023. 12월
- 골목길 정비사업 용역 발주 준비 중 : 2024. 07월

**연차별 세부추진계획**

| 구분       | 연도 | 2023년                    | 2024년                   | 2025년~2026년           | 2026년 이후              |
|----------|----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 사업<br>추진 |    | · 골목길 정비사업<br>CCTV 설치 추진 | · 디자인 설계<br>· 기본 및 실시설계 | · 사업착수<br>· 구간별 사업 준공 | · 구간별 사업 준공<br>· 사후관리 |

**문제점 및 조치계획**

- 상하수도, 도시가스, 전선 지중화 사업 등 도로 대상 사업 다발적 추진  
⇒ 도로여건과 별도인 골목길 조성사업 준비

**연도별 소요예산**

(단위:백만원)

| 재원    | 총계    | 국비    | 도비  | 군비  | 기타 | 비고 |
|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|
| 총계    | 3,047 | 1,828 | 243 | 976 | 0  |    |
| 2023년 | 50    | 44    | 6   | 0   | 0  |    |
| 2024년 | 300   | 180   | 24  | 96  | 0  |    |
| 2025년 | 1,321 | 778   | 103 | 440 | 0  |    |
| 2026년 | 1,376 | 826   | 110 | 440 | 0  |    |

## ☐ 예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 30.47억원(국비 18.29억, 도비 2.44억, 군비 9.74억)

| 구분 | 확보계획                                   |
|----|--|
| 국비 | 국토부 공모사업 선정으로 2026년까지 국비 18.29억 보조금 확보 |
| 도비 | 국토부 공모사업 선정으로 2026년까지 도비 2.44억 보조금 확보  |
| 군비 | 합천읍 도시재생 활성화계획에 의거 연차별 사업비 확보 추진       |

## ☐ 주민소통 현황

| 구분         | 횟수 | 주요내용  | 비고 |
|------------|----|---|----|
| 컨설팅 및 공청회  | 2  | - 도시재생 전문가 컨설팅(20.04.18)<br>- 도시재생사업 주민공청회(22.09.14)  |    |
| 주민협의체 회의   | 9  | - 2023년 5회, 2024년 4회(6월 현재)<br>- 합천읍 도시재생사업 추진현황 보고<br>- 주민협의체 역량강화 및 주민의견 수렴 등   |    |
| 선진지 견학     | 2  | - 창원시 도시재생 사업지 (23.09.03)<br>- 군산시 도시재생 사업지 (24.03.13)  |    |
| 도시재생 사업 추진 | 4  | - 집수리지원사업 수요조사 및 상담 (23.6월)<br>- 합천읍 도시재생대학 운영 2회 (23.8월, 24.3월)<br>- 2차 집수리 사업 주민설명회 (24. 6월)<br>- 주민공동체 활성화사업 성과공유회 개최(24.5.14) |    |

## ☐ 소관(관계) 부처

| 구분 | 부서명             | 담당자 |     |              | 비고 |
|----|-----------------|-----|-----|--------------|----|
|    |                 | 직위  | 성명  | 전화번호         |    |
| 도  | 도시계획과<br>도시재생담당 | 주무관 | 정영숙 | 055-211-4243 |    |
| 중앙 | 국토교통부<br>도시재생과  | 주무관 | 김용환 | 044-201-4915 |    |

## ☐ 변경사항

| 변경前    | 변경내용 및 사유 |
|--------|-----------|
| · 해당없음 | · 해당없음    |

□ 사업추진 관련 사진



※ 영상 특화 가로 조성

