

# 수려한 합천 브랜드 홍보관 설치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
26	○				○				○			○	
담당부서	농업유통과 농식품마케팅담당				담당자	김성부		전화번호	930-3967				

『수려한 합천』 브랜드 홍보관 설치·운영을 통해 우리 군 농특산물의 브랜드 인지도를 제고하고, 체계적인 전시·홍보를 통한 마케팅 활성화 도모

## 사업개요

- 사업명 : 수려한 합천 브랜드 홍보관 설치
- 사업기간 : 2025년 ~ 2026년
- 위치 : 용주면 합천호수로 757(힐링플랫폼 1층)
- 총사업비 : 50백만원(군비 50백만원)
- 규모 : 건축면적 79㎡
- 사업내용 :
  - 기존 시설물 활용 우리군 농특산물 홍보공간 조성
  - 전시·홍보 콘텐츠 보완 및 공간 기능 개선을 통한 활용도 제고

## 지난 추진현황

- 홍보타운 건립 계획 변경 : 2025. 12. 19.
  - 공약명 및 홍보관 설치 위치 변경

## 금회 추진현황

- 홍보관 추진방안 검토 및 내부 협의 : 2026. 01.
- 홍보관 착공 및 준공 : 2026. 04. ~ 05.

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
홍보타운 건립 계획 변경											
추진방안 검토 및 내부 협의											
착공 및 준공											

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
건축	%	100	-	-	100	

문제점 및 조치계획

- 사업 규모 축소에 따른 홍보관 기능 및 역할 약화 우려
  - 신활력플러스사업 등 관련 사업과의 연계를 통해 시너지 효과 창출
  - 영상테마파크 관광객을 대상으로 한 농특산물 홍보·체험 프로그램 운영
  - 로컬푸드매장 및 농가레스토랑 연계한 홍보와 판매 일원화 추진

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
2026년	50	0		50		

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 50백만원(군비 50백만원)

구분	확보계획
국비	
도비	-
군비	기존 예산 집행 후 추경을 통해 50백만원을 확보
기타	-

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당사항없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농식품유통과	주무관	박미성	055-211-6423	
중앙	식생활소비정책과	주무관	김혜빈	044-201-2297	

변경사항

변경前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>수려한 합천 브랜드 홍보타운 건립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>합천로컬푸드 복합문화센터 사업이 미정됨에 따라 공약사업 내용을 변경하여, 공약사항 이행을 위해 「수려한 합천」 브랜드 홍보관 설치로 추진하고자 함</li> </ul>