

합천호 주변 종합개발(케이블카)

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
33	○					○			○			○	
담당부서	미래성장활력과 투자유치담당				담당자	문성우		전화번호		930-3347			

- 함양~울산간 고속도로 추진 및 영상테마파크, 합천호 등 지역 대표 관광자원과 연계한 서부권 지역특화 관광자원 개발을 위한 민간투자 유치로 지역 활성화의 신성장 동력 기반 마련 및 관광 거점지역 육성에 기여

사업개요

- 위 치 : 용주면 가호·봉기리, 대병면 성리 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2025년 (5년간)
- 사 업 비 : 75,000백만원 (민간 100%)
- 사 업 량 : 케이블카 및 워터스케이프타워 1식 (58,380㎡)
 - 궤도시설(케이블카·상하부정류장) : L=3,100m (보조담관광지 ~ 악견산)
 - 워터스케이프타워 및 체험공간 : H=20m, 1식
- 추진방식 : 민간투자 (합천군 행정지원)
- 투 자 사 : (주)합천관광플랫폼 대표자 신정범 (합천군 소재)

그간 추진현황

- '합천 관광플랫폼 개발사업' 투자제안 : 2021. 06. 14.
- 투자유치 가능분석 : 2021. 06. 23.
- 실무종합회의 개최 ☞ 14개부서 23개분야 : 2021. 07. 14.
- 투자의향서 제출 : 2021. 07. 16.
- 사업시행 계획서 제출 : 2021. 08. 26.
- 대병, 용주면 주민설명회 개최 : 2021. 09. 03. ~ 09. 08.
 - ☞ 관광플랫폼 개발사업 유치 주민동의 : 1,020명(대병 551명, 용주 469명)

- 업무협약(MOU) 체결 : 2021. 09. 14.
- 투자유치위원회 개최 : 2021. 09. 28.
 - ☞ 의결사항 : 악전산성(도 기념물) 복원추진 외 6개 의안 의결
- 경남도 문화재 현상변경 조건부 허가 : 2021. 11. 17.
- 케이블카 사업추진 SPC 법인설립 : 2021. 11. 17.
- 이행협약(MOA) 체결 : 2021. 12. 07.
 - ☞ 주요내용 : 투자위 의결사항 이행·행정지원, 신속한 사업추진·책임준공 등
- 문화재지표조사 및 임도설계 : 2021. 12. ~ 2022. 04월
- 군관리계획시설(궤도) 결정 기본설계 : 2021. 12. ~ 2022. 06월
- 케이블카 및 임도 주민설명회 개최(대병, 용주) : 2022. 02. 22. ~ 02. 23.
- 보조담관광지 조성계획 변경 용역 착수 : 2022. 06. 28.
- 산림청 산지일시사용제한지역 지정 해제 : 2022. 07. 22.
- 보조담관광지 조성계획 변경 승인 고시 : 2022. 11. 17.
- 환경부 생태자연도 등급수정 수시고시 : 2022. 12. 01.
- 경남도 문화재위원 자문의견 수렴 : 2023. 04. 06., 21.
- 군관리계획(시설:궤도) 결정 입안 신청 (반려) : 2023. 09. 15.
 - ☞ 국·공유지 재산관리기관(환경부 등) 협의 요청 : 2023. 09. 21.
- 군관리계획 입안제안 기관(환경부 등) 협의 : 2023. 10. 12.
- 군관리계획(시설:궤도) 결정 입안 재신청 : 2023. 11. 15.

□ 연차별 세부추진계획

- 인·허가 착수 및 절차 이행 : 2022. 12. ~ 2024. 06월
 - 군계획(궤도)시설 결정 입안 : 2023. 12월
 - 군계획(궤도)시설 실시계획인가 : 2024. 06월
- 시설공사, 시운전·안전검사 : 2024. 06. ~ 2025. 04월
- 개 장 준 비 : 2025. 04. ~ 2025. 07월
- 개 장 목 표 : 2025. 08월

문제점 및 조치계획

- 국가하천 협의 난항으로 인한 군관리계획 입안 등 행정절차 지연
→ 협의 애로사항에 대한 투자사 및 입안제안 담당부서와 해소방안 모색

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	75,000	-	-	-	75,000	민자
2022년	11,890	-	-	-	11,890	
2023년	17,612	-	-	-	17,612	
2024년	39,646	-	-	-	39,646	
2025년	5,852	-	-	-	5,852	
2026년	-	-	-	-	-	
2027년 이후	-	-	-	-	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 75,000백만원(민간자본 100%)

구분	확보계획
국비	해당없음
도비	해당없음
군비	해당없음
기타	자본금(자기자본) 7,500백만원(10%), 타인자본(투자) 67,500백만원(90%)

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	사업설명회	- 대병, 용주 사업설명회('21, '22 / 2회)	
2	홍보(보도)사항	- 협약체결, 사업추진 관련 보도자료('21, '22 / 다수)	

□ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	교통건설국 물류공항철도과 (철도담당)	국 장	김영삼	055-211-4300	
		과 장	박성준	055-211-4650	
		담 당	윤만수	055-211-4692	
		주 무 관	박성환	055-211-4697	담당자
	환경산림국 산림휴양과 (산지관리담당)	국 장	민기식	055-211-6600	
		과 장	문정열	055-211-6860	
		담 당	최동성	055-211-6892	
		주 무 관	허남렬	055-211-6894	담당자
	문화체육관광국 관광개발과	국 장	차석호	055-211-4500	
		과 장	장영욱	055-211-2370	
		담 당	박지근	055-211-2382	
		주 무 관	추인찬	055-211-2383	
주 무 관		박규태	055-211-2384	담당자	
문화체육관광국 문화유산과	과 장	김현미	055-211-4550		
	담 당	김현숙	055-211-4572		
	주 무 관	김석환	055-211-4575	담당자	
중앙	낙동강유역환경청 환경관리국 (환경평가과)	국 장	장성현	055-211-1601	
		과 장	오정현	055-211-1640	
		주 무 관	김진주	055-211-1650	담당자
	낙동강유역환경청 하천국 (하천공사2과)	국 장	박재규	055-212-0301	
		과 장	이종원	055-212-0350	
		주 무 관	문두영	055-212-0353	담당자
	서부지방산림청 함양국유림관리소	소 장	신하철	055-960-2500	
		팀 장	김호근	055-960-2520	
		주 무 관	조영지	055-960-2521	담당자

□ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	• 해당없음