

반려동물 친화 관광지 개발

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
38	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광행정담당				담당자	이진록		전화번호		055-930-3753			

애견인구 1천만시대 관광객의 욕구를 충족시키는 이색 테마
관광지 개발로 인근 대도시 관광객을 유치

사업개요

- 위 치 : 합천군 쌍백면 평구리 497번지 일원
- 사업내용 : 반려동물 친화형 관광지 조성(카페 신축, 반려견 놀이터 조성)
- 사업기간 : 2023년
- 총사업비 : 19억원(특교세 8, 도비 2.5, 군비 8.5)

그간 추진현황

- 실시설계 용역 완료 : 2023. 3월
- 반려동물 친화 관광지 조성사업 건축공사 착공 : 2023. 4월
- 반려견 놀이터 조성사업 보상 및 등기 완료 : 2023. 6월
- 반려견 놀이터 조성사업 계약 및 착공 : 2023. 7월
- 건축공사(애견카페) 준공 : 2023. 9월
- 반려동물 친화 관광지 운영 계획 수립 : 2023. 10월
- 반려동물 테마파크 설치 및 운영 조례 제정 계획 수립 : 2023. 10월
- 건축물 사용승인 : 2023. 12월

연차별 세부추진계획

(단위:백만원)

세부내용	주요내용	추진기간	사업비	비고
반려견 카페 신축	◦ 카페 신축 ◦ 부지면적 1,500m ² , 건축면적 172m ²	2023년	500	
반려견 놀이터 조성	◦ 부지매입, 안전휀스 및 바닥 조성, 반려견 놀이시설 설치 ◦ 부지면적 7,535m ²	2023년	1,400	

문제점 및 조치계획

- 해당 사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,900	800	250	850		
2022년						
2023년	1,900	800	250	850		
2024년						

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 19억원(특교 8억원, 도비 2.5억원, 군비 8.5억원)

구분	확보계획
국비	특별교부세 확보(8억원)
도비	공모사업 선정(2.5억원)
군비	자체예산 확보(8.5억원)
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	반려동물 친화 관광지 조성을 위한 선진지 견학	일자 : 2022. 10. 24. 장소 : 함안군 한별도그파크, 아래깨비카페 인원 : 10명 - 관광진흥과장 외 2 - 쌍백면장 외 6명(지역주민 4명 포함)	

연번	구분	추진실적	비고
2	쌍백면 이장회의	일자 : 2022. 10. 4. 장소 : 쌍백면 사무소 인원 : 40명 - 관광진흥과장 외 1 - 쌍백면장 외 40명	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	관광진흥과	주무관	이현우	055-211-4645	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음