

황매산 사계절 힐링관광지 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
42		○			○		○					○	
담당부서	산림과 황매산관리담당					담당자	유미정		전화번호		055-930-4752		

○ 천혜의 자연환경을 가진 황매산을 보다 많은 관광객들이 사계절 내내 즐길 수 있도록 관광인프라 구축하여 지역경제 활성화에 이바지

○ 위치 : 가회면, 대병면 일원(면적 21,784km², 해발고 1,113m)

○ 사업내용 : 산림서비스 제공 확대 및 생활형 산림복지서비스 기반 마련으로 사계절 체류형 거점 관광지 조성

○ 주요시설

구분	위치	사업량	사업내용
황매산 별궁캠핑장 (2010~2015)	둔내리 산219-11외 (제1야영장)	28,707m ²	-사이트85개소(텐트77,카라반8), 어린이놀이터 1, 화장실 2, 샤워장 1, 취사장 1, 트리하우스 1, 관리사무소 1
황매산 수목원 (2010~2016)	둔내리 산219-1외	961,078m ² (시설면적 :267,192m ²)	-수목초화류 1,712종 (초화류 896, 관목류 349, 교목류 436, 기타 31) -관리시설 1식, 전시시설 1식, 주제원 17 -증식 및 재배시설 2식
철쭉과 억새사이 관광휴게소 (2018~2019)	둔내리 산219-11	445.02m ²	-카페, 식당, 로컬푸드, 관광안내소, 화장실 -합천군 9억, 민간투자 7억 * 가회면 주민 181명 출자(카페, 식당)
황매산 숲속야영장 (2022~2023)	둔내리 산219-26번지 외	150,000m ²	-숲속의집 11동, 야영장 31사이트 -카라반15동, 커뮤니티 오피스 1개소 -방문자안내소 192.29m ² , 화장실2동(기존시설)
생태군락지	철쭉군락지	500,000m ²	매년 4~5월 중 철쭉제 개최
	억새군락지	600,000m ²	매년 10월 중 억새축제 개최

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
공사실적(완료)	%	100	60	100	-	

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	22,771	7,538	2,392	11,841	1,000	군립공원 및 녹색문화 예산
2022년	8,679	2,838	440	4,401	1,000	
2023년	7,189	2,350	1,117	3,722	-	
2024년	4,203	1,000	430	2,773	-	
2025년	2,700	1,350	405	945	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 예산확보 완료

주민소통 현황

- 해당없음

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	관광개발과	지방행정주사	이도훈	055-211-6183	
국토부	지역정책과	지방행정사무관	최진열	044-201-4549	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당없음	• 변경내용

☐ 현황사진(황매산 녹색문화체험지구)

○ 캐빈하우스



○ 캠핑장 전경(캐빈하우스, 텐트사이트)

