

합천읍 문화거리 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	임기 내	임기 後
57	○				○				○			○	
담당부서	도시개발허가과 도시재생담당		담당자			김다운	전화번호		055-930-3416				

- 합천읍은 상권과 주거지역이 함께 형성된 지역으로 대부분 보차 혼용 도로로 이용되고 있어, 영상특화 골목 조성 및 경관개선으로 보행 안전 확보 및 상권 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 합천읍 도시재생사업

“일상이 영화가 되는곳! The 영화같은 합천”

- 사업대상 : 합천군 합천읍 합천리 709-5번지 일원 150,000㎡
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 총사업비 : 3,047백만원(국비 1,828, 지방비 1,219)

※ 합천읍 도시재생사업 17,500백만원 중 일부 사업

- 사업내용

◆ 영상 문화 골목 정비, 중심거리 경관개선사업

- 사업비 : 1,298백만원
- 사업내용 : 주요도로 야간경관 개선, 안전보행가로 조성, 골목길 정비, 스마트 가로등, CCTV 설치

◆ 영상 특화 가로 조성

- 사업비 : 1,749백만원
- 사업내용 : 보행우선 특화 문화가로 정비, 치안 위험 시장길 정비, 동서로·충효로 중심 보행 안전확보, 경관개선 시설물 설치

그간 추진현황

- 합천읍 도시재생사업 공모 선정 : 2022. 12월
- 합천읍 도시재생활성화계획 경상남도 도시재생위원회 승인 : 2023. 03월
- 합천읍 도시재생활성화계획 고시 및 열람 : 2023. 04월
- 영상문화 골목정비사업 CCTV 설치 사업 : 2023. 10월

연차별 세부추진계획

구분	연도	2023년	2024년	2025년~2026년	2026년 이후
사업 추진		· 골목길 정비사업 CCTV 설치 추진	· 디자인 설계 · 기본 및 실시설계	· 사업착수 · 구간별 사업 준공	· 구간별 사업 준공 · 사후관리

문제점 및 조치계획

- 상하수도, 도시가스, 전선 지중화 사업 등 도로 대상 사업 다발적 추진
⇒ CCTV설치 등 시행 가능한 사업 선 추진

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	3,047	1,828	243	976	0	
2023년	50	44	6	0	0	
2024년	0	0	0	0	0	
2025년	1,621	958	127	536	0	
2026년	1,376	826	110	440	0	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 30.47억원(국비 18.29억, 도비 2.44억, 군비 9.74억)

구분	확보계획
국비	국토부 공모사업 선정으로 2026년까지 국비 18.29억 보조금 확보
도비	국토부 공모사업 선정으로 2026년까지 도비 2.44억 보조금 확보
군비	합천읍 도시재생 활성화계획에 의거 연차별 사업비 확보 추진

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	합천읍 도시재생 전문가 컨설팅	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2020. 04. 18. ■ 장 소 : 합천군 제2청사 회의실 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 합천읍 도시재생 활성화계획(안) 수립을 위한 주민 참여 전문가 컨설팅 	
2	합천읍 도시재생사업 주민공청회 개최	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2022. 09. 14. ■ 장 소 : 합천군 제2청사 회의실 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 합천읍 도시재생활성화계획(안) 설명 - 관계 전문가 토론 및 주민 의견 청취 	
3	합천읍 도시재생사업 주민협의체 회의	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2023. 01. 17. 11:00 ■ 장 소 : 합천군 제2청사 회의실 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 합천읍 특화재생사업 기본계획 설명 - 주민협의체 구성 방안 논의 등 	
4	합천읍 도시재생사업 주민협의체 회의	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2023. 04. 17. 14:00 ■ 장 소 : 합천읍사무소 회의실 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 합천읍 주민협의체 운영위원 선출 및 정관 승인 - 합천읍 거점선도공간 운영방안 토의 - 특강 : 주민협의체의 역할 	
5	합천읍 도시재생대학 기초과정 운영	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2023. 08. 01. ~ 08. 29. ■ 장 소 : 합천읍 복합문화센터 2층대강당 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생사업에 대한 주민이해도 증진 - 주민협의체의 역량 강화 	
6	합천읍 도시재생사업 선진지 견학 실시	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2023. 09. 03. (일) ■ 장 소 : 창원시 도시재생 사업지 일대 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 창동 오동동 아카이빙관, 예술거리 견학 - 여좌커뮤니티 센터 및 여좌천 거리 견학 	
7	합천읍 도시재생사업 주민협의체 회의	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일 시 : 2023. 11. 06.(월) 16:00 ■ 장 소 : 합천읍사무소 회의실 ■ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 추진현황 보고 - 사업계획 변경에 관한 의견 수렴 등 	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	도시계획과 도시재생담당	주무관	정영숙	055-211-4243	
중앙	국토교통부 도시정비경제과	주무관	조한명	044-201-4918	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
· 해당없음	· 해당없음