

어르신 문화복지종합회관 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
69	○				○				○				○
담당부서	노인아동여성과 노인정책담당				담당자	이선경		전화번호		930-4742			

급속히 진행되고 있는 고령화 시대를 맞아 어르신 문화복지종합회관 신축을 통해 노인들의 다양한 여가활동 및 사회활동 지원으로 합천군의 노인복지서비스 확대에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 사업명 : 어르신 문화복지종합회관 건립
- 위치 : 합천리 375-3번지 외 7필지(고령자 복지주택 1층)
- 규모 : 1,135㎡ (330평)
- 세부시설 : 노인회사무실, 지회장실, 학장실, 창고, 강당, 사무실, 식당 및 조리실, 프로그램실, 물리치료실, 휴게실 등
- 총사업비 : 500백만원(연간 문화복지종합회관 운영비)
- 사업기간 : 2027년 1월 준공 이후

고령자 복지주택(주택+복지관 종합형, 도시개발허가과)

- 주택유형 : 공공임대 주택(통합공공 임대주택) 116호
- 부지면적 : 5,060㎡(1,530평)
- 사회복지시설 : 1층, 연면적 1,135㎡
- 사업시행 : 합천군, 경남개발공사

□ 그간 추진현황

- 기초자료 수집 및 벤치마킹 : 2022. 10. 7.
 - 경남 고성군 종합사회복지관 분관(공공실버주택 2 ~ 3층)
 - 대구시 달성군 노인복지관

- 어르신 문화복지회관 건립 관련 협의 : 2022. 10.
 - 합천군 노인회 지회 협의
 - 도시개발허가과 협의
- 고령자 복지주택 내 필요 세부시설 제출 : 2023. 1.
- 노인회지회 사무실 입주 협의 : 2023. 8.

연차별 세부추진계획

- '26. 01.~ 03. 복지관 운영계획 수립
- '26. 04.~ 06. 프로그램 수강생 모집 및 안내
- '26. 12. ~ 준공
복지관 내 집기비품 구입
- '27. 01. ~ 프로그램(노래, 댄스, 운동 등) 및 경로식당 운영
노인회 입주

문제점 및 조치계획

- 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	2,000			2,000		
2026년	500			500		
2027년	500			500		
2028년	500			500		
2028년 이후	500			500		

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 2,000백만원(군비 2,000백만원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	운영비 2,000백만원(인건비, 프로그램, 경로식당 운영)
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	관련 단체 회의 (노인회 합천군지회)	어르신 문화복지종합회관 내 세부시설, 향후 운영 방향, 노인회 사무실 입주논의	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	노인복지과	주무관	전제민	055-211-4863	
중앙	노인지원과	주무관	신미정	044-202-3479	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 사업규모 : 1,100㎡	• 사업규모 : 1,135㎡