

지역 농·축산물 전문 판매장(직판장) 운영

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
2-10	○				○				○			○	
담당부서	농업유통과				담당자	고영삼		전화번호	930-3966				

우리군 농·축산물 전문 판매장 개설 운영, 직거래 활성화로 우리군 농산물 우수성 홍보 및 판로개척 농업인 소득증대 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년 [5년간]
- 위 치 : 야로면 야로리 386-12 외 4필지
(구 해인사 IC 한국도로공사 관리사무소)
- 사 업 량 : 1개소
- 규 모 : 부지면적 2,900㎡, 건축면적 650㎡
- 사 업 비 : 2,000백만원(국비 20, 도비 12, 군비 68%)
- 사업내용 : 농·특산물 판매장 건립(로컬푸드 복합문화센터)
- 직매장, 농가레스토랑, 공유부엌, 공동작업장 등

□ 연차별 세부추진계획

- 도시·군 관리계획 재정비 반영 요청 : 2021. 하반기
- 용도지역 변경(농림지역→계획관리지역) 및 농업진흥구역 해제 요청
- 실시설계 공모 및 인허가 절차 이행 : 2021. 12월 ~ 2022. 5월
- 농·축산물 전문 판매장 건립 착공(예정) : 2022. 6월

□ 그간 추진현황

- 로컬푸드직매장 선진 지자체 벤치마킹 실시 : 2018. 8월 ~ 2019. 12월
 - 함양군 로컬푸드 직매장(행복장터) 벤치마킹 : 2018. 8월
 - 전북 완주군 로컬푸드 직매장(해피스테이션) 벤치마킹 : 2019. 10월
- 해바라기 꽃동산조성(야로면) 및 야로면 농업인단체(농촌지도자회)
 - 농산물 간이판매장 설치 운영 등 부지 임시 활용 : 2019. 4월
- 도시·군 기본계획 수립 용도지역 변경 신청 : 2019. 8월
- 합천군 농·축산물 직매장 기본계획 수립 용역 : 2020. 3월 ~ 7월
- 2021년 직매장 지원사업 공모 선정 : 2020. 10월

□ 문제점 및 조치계획

- 건립 예정 부지 용도지역 상 농산물판매장 가능하나 농가레스토랑 및
 - 팜카페 등 운영 불가
 - 농가레스토랑 등 운영 시 용도지역 변경(농림지역 → 계획관리지역)
 - ※ 2021년 우리 군 도시·군 기본계획 수립 시 용도지역 변경 추진

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	현장 벤치마킹 시 민간인 참가	선진 지자체 로컬푸드 견학 시 주민들과 동참하여 의견교환	

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	2,000	400	240	1,360	-	

□ **재원 확보대책**

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	2,000	400	240	1,360	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	2,000	400	240	1,360	-	
2022년	-	-	-	-	-	
2023년 이후	-	-	-	-	-	

□ **소관(관계) 부처**

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농정국 먹거리정책과	주무관	전정숙	055-211-6453	
중앙	농림축산식품부 유통정책과	사무관	김남주	041-201-2285	

□ 사업추진 관련 사진



사업대상지(야로면 야로리 386-12의 4필지)



완주 로컬푸드 벤치마킹