

# 명품 테마 숲 조성 사업 시행

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
5-13		○			○		○					○	
담당부서	산림과 산림조성담당				담당자	이혜령	전화번호	930-3513					

- 군립공원 내 방치된 활엽수 불량목림을 갱신하여 건강하고 가치있는 산림자원으로 육성
- 군유림 내 특색·테마 있는 숲 조성으로 관광객 볼거리 및 휴양공간 제공

## 사업개요

- 위 치 : 합천군 가회면 둔내리 산219-2 일원(황매산군립공원 내)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2년간)
- 사 업 비 : 389백만원(국 50%, 도 15%, 군 35%)
- 사 업 량 : 15ha
- 사업내용 : 자작나무 6,000여 본 식재

## 연차별 세부추진계획

- 2018년 명품 테마 숲 조성사업 시행 : 10ha
- 2019년 명품 테마 숲 조성사업 시행 : 5ha
- 2019년 명품 테마 숲 조성사업 사후관리 : 2019. 6. ~ 8월(2회 실시)

## 그간 추진현황

- 2018년 명품 테마 숲 조성사업 시행 : 10ha
- 2019년 명품 테마 숲 조성사업 시행 : 5ha

## □ 문제점 및 조치계획

- 대상지 대부분이 참나무 및 활참목으로 경제·환경적 가치가 낮은 수목으로 구성되어 있고, 벌채 시 경관저해로 관광객 및 주민의 민원발생 우려
  - ⇒ 사전 주민설명회 및 연차별 사업 추진으로 경관저해 최소화
  - ⇒ 큰나무 식재로 조기 경관 조성되도록 조치

## □ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	389	227	49	113		

## □ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	389	227	49	113	0	
2018년	255	150	32	73		
2019년	134	77	17	40		
2020년 이후	0					

## □ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	환경산림국 산림녹지과	주무관	서진원	055-211-6845	
중앙	산림청 산림자원국 산림자원과	주무관	김진현	042-481-4183	