

# 한국인 원폭피해자 추모시설 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
64	○		○								○		○
담당부서	주민복지과 복지정책담당				담당자	하태선		전화번호		930-4702			

원폭피해자법에 따라 규정된 추모구역 조성·위령비(탑) 등 기념사업을 추진하여 올바른 역사인식 정립, 인권과 평화를 위한 역사교육의 장으로 활용

## 사업개요

- 위 치 : 합천읍 영창리 443번지 일원 ※ 원폭자료관 인근
- 사업규모 : 대지면적 4,618㎡(연면적600㎡, 단층 건물)
- 주요시설 : 추모관, 조경 및 외부공간 조성
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 5,926백만원 ※ **군비 1,397백만원** : '23년 부지매입비

## 지난 추진현황(보건복지부 주관)

- '09.01월 : 세계평화공원 조성계획 연구용역
- '20.12월 : 한국인 원폭피해자 추모사업 기본계획 수립 연구  
→국가 추모공원 566억 연차별 투입(21~25) 계획
- '21.11.04 : 한국인원자폭탄피해자지원위원회 개최  
→합천군 추모시설 우선고려지역 심의·의결  
(위원장 권덕철 보건복지부장관 외 전원 참석)
- '21.12월 : 원폭피해자 추모사업 연구용역 착수보고회 및 현장방문  
(성균관대학교 산학협력단)
- '22.11월 : 「한국원폭피해자 추모시설 건립 타당성 검토 및 추진방안 연구」  
용역 완료( 313.5억원)
- '23.12월 : 사업토지 매입완료 (군비 13.97억원)
- '23.12월 : 24년도 정부예산 설계공모비 1억원 확보

- '24.09월 : 25년 실시설계비 1.58억원 정부예산안 반영
- '24.09월 : 「원폭피해자 추모시설 건립사업 건축기획」 용역 완료(59.26억원)
- '24.10월 : 「원폭피해자 추모시설 건립 건축기획」 용역 최종보고회 현장 개최
- '24.10월 : 국가공공건축지원센터 공공건축심의
- '25.03월 : 건립사업 설계공모전 결과 발표
- '25.07월 ~ 26. 4월: 실시설계 (실시설계계약 : '25. 7. 7)
- '25.07.18 : 설계관리협의체 1차 회의 (보건복지부 세종청사)
- '25.08.22 : 원폭피해자 추모시설 설계 관련 회의 (한국원폭피해자협회)
- '25.11.26 : 원폭피해자 추모시설 설계 관련 회의 (한국원폭피해자협회)
- '25.12.23 : 설계관리협의체 2차 회의 (보건복지부 세종청사)

## □ 금회 추진현황

- 「원폭피해자 추모시설 건립」 추진방향 논의를 위한 회의 개최
  - 일 시 : 2025. 11. 13.(목)
  - 장 소 : 합천원폭복지회관 회의실
  - 참석자 : 이규열 원폭협회장 외 각 지부장, 정철수 국장, 김필선과장 등
  - 내 용
    - ① 사업비 전액 국비 편성 노력 및 보건복지부에서 국가사무로 추진 논의
    - ② 원폭피해자협회, 각 지부별 청원서 작성 제출 추진, 언론 협조 요청 노력
- 「원폭피해자 추모시설 건립」 국비 확보 건의를 위한 국회방문
  - 일 시 : 2025. 11. 25.(화)
  - 참석자 : 이규열 원폭협회장, 정정웅 서울지부장, 박갑술 후손합천지회장 외
  - 내 용 : 신성범, 차규근 국회의원 면담, 이용선의원 통화
- 국회방문결과 공유 회의 개최
  - 일 시 : 2025. 11. 26.(수)
  - 장 소 : 합천원폭복지회관 회의실
  - 참석자 : 이규열 협회장 외 각 지부장, 박갑술 후손회합천지회장  
유영희 원폭협회 사무국장 외1, 복지정책계장 외 1명
  - 내 용 : 전액 국비 확보는 어려우며, 복지부·기재부에 최선의 노력하겠음

○ 설계관리협의체 2차 회의 참석

- 일 시 : 2025. 12. 23.(화)
- 장 소 : 보건복지부 세종청사
- 참석자

(복지부) 과장 장재원, 사무관 이하림·박대성, 주무관 김연정

(합천군) 주무관 하태선

(설 계) 반건축사사무소 소장 윤두균 외 2명

- 내 용 : 건축 인허가 접수를 위한 건축주 지정 논의

향후 추진계획

○ 【합 천 군】

- 2026년 추경예산에 국비 전액 확보를 위한 지속적인 노력

○ 【원폭피해자협회】

- 협회 주도로 각 지부별 청원서 작성, 정부제출 및 언론을 통한 협조 요청 추진 등

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026				임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
설계공모													
실시설계													
착공 및 준공													
개관													

※ 건립에 대한 지방비 부담 불가에 따라 착공 계획 미정

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
예산편성	%	100	26	3	35.5	2027년 35.5%
설계공모	%	100	50	50	-	
설계완료	%	100	-	50	50	

## □ 문제점

### ○ 【기획재정부 · 복지부】

- 추모시설 건립비 국비 전액 편성 불가, 50% 지방비 부담 요청
  - ※ 지방비 50% 매칭 조건으로 2026년 정부예산 편성
- 건축주를 합천군으로 지정하기 위해 복지부 입장의 논거 주장

### ○ 【경남도 · 합천군 · 원폭피해자협회】

- 추모시설은 범국가적인 사안으로 사업비 전액 국비로 추진해야함
- 국가사업이므로 건축주도 복지부가 되어야 타당함
  - 합천군이 건축주가 되면 추모시설 사업이 국가 주도사업임을 주장할 명분 약화 및 향후 건립시 운영비의 지방비 부담 근거 제공

## □ 연도별 소요예산

(단위:억원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	59.26	45.29	0	13.97	0	
2023년	13.97	-	-	13.97	-	
2024년	1.60	1.60	-	-	-	
2025년	1.58	1.58	-	-	-	
2026년	21.055	21.055	-	-	-	
2027년	21.055	21.055				

## □ 예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 59.26억원(국비 45.29억원, 군비 13.97억원)

구분	확보계획
국비	45.29억원
도비	-
군비	13.97억원(부지매입 완료)
기타	-

## □ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 개최 (일시: 2024. 10. 15.)	「원폭피해자 추모시설 건립 건축기획」 용역 최종보고회 현장 개최	민간단체 참여
2	원폭피해자 지원 협의 관련 국회 방문 (일시: 2025. 4. 29.)	원폭피해자 관련 지원사업 (추모시설 건립, 특별법 개정 등) 조속 추진 협의	신성범 국회의원, 복지부, 경남도 등
3	원폭피해자추모시설 건립사업 추진 협의 (일시: 2025. 7. 24.)	추모시설 국비 전액 편성에 대한 지원 요청	신성범 국회의원, 김필선 과장, 김경희 계장
4	원폭피해자 지원 협의 관련 국회 방문 (일시: 2025. 8. 20.)	추모시설 국비 전액 편성 강력 요구, 특별법 개정 등 건의	이용선 국회의원, 심진태 군지부장, 이남채 평화의집 원장 한정순 2세환우회 회장
5	원폭추모시설 건립 사업비 확보건의를 위한 국회방문 (일시: 2025. 11. 25)	추모시설 국비 전액 편성에 대한 지원 요청	이규열 원폭협회장 정정웅 서울지부장, 백갑술 후손합천지부장

## □ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	복지정책과	주무관	김상민	055-211-4814	
중앙	질병정책과	사무관	이하림	044-202-2515	

□ 사업추진 관련 사진

